

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carnatuba dos D0

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO LOTE
Reforma da Secretaria de Assistência Social

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	REFORMA DO PSF I - Nossa Senhora do F	89.382,59	% Período:	31,32%	32,41%	36,27%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.609,52	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	4.281,94	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA, ESTRUTURA	13.826,91	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTO	18.154,91	% Período:	40,04%	59,96%										
1.5.	COBERTURA	5.440,17	% Período:	18,52%	81,48%										
1.6.	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	13.654,08	% Período:	100,00%											
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.634,23	% Período:	100,00%		100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.346,02	% Período:	100,00%		100,00%									
1.9.	PINTURA E ACABAMENTO	14.330,81	% Período:	100,00%		100,00%									
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	1.104,00	% Período:	100,00%		100,00%									
Total: R\$ 89.382,59															
Período:			%:	31,32%	32,41%	36,27%									
Repasse:	27.995,36		Contrapartida:	28.972,17	32.415,06										
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	27.995,36	28.972,17	32.415,06									
			%:	31,32%	63,73%	100,00%									
Acumulado:			Repasse:	27.995,36	56.967,53	89.382,59									
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	27.995,36	56.967,53	89.382,59									

Carnatuba dos Dantas/RN

Local

terça-feira, 16 de junho de 2020

Data

Gidrael Souto Barros

Responsável Técnico

Nome: Gidrael Souto Barros

CREA/CAU: 2109148284

ART/RRT: RN2020035661